Comune di Casapesenna

Provincia di Caserta

OGGETTO: Lavori di riqualificazione e realizzazione di loculi presso il cimitero comunale .

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Tav.	Elaborati:	
E.08	Analisi prezzi	Il Tecnico Arch. Mario PICCOLO

ANALISI - N.P. 01

Fornitura e posa in opera di Loculo cimiteriale per tumulazione (frontale) in calcestruzzo armato vibrato, costruito in ottemperanza al DPR n° 285 del 10 .09. 90 e Circolare n° 24 del 24.06.93 per ciò che concerne il dimensionamento statico delle solette, l'impermeabilità ai liquidi ed ai gas, il dimensionamento e la pendenza verso l'interno. Costruito in elementi singoli chiusi in modo tale che il montaggio risulti sempre verticale. Da porsi in opera a secco l'uno sull'altro, lasciando interspazi verticali per la realizzazione di setti portanti in cemento armato da gettare in opera.Gli elementi dovranno essere dimensionati per sopportare il carico di 4 loculi sovrapposti, dovranno essre prodotti e controllati da azienda in possesso di certificazione di Sistema di qualità Aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000. Dimensioni interne in cm: lunghezza 225 larghezza 80 altezza 70

N. ord.	V O C I	Unità di Misura	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO (Euro)	IMPORTO (Euro)
1	Mano d'opera:				
	Operaio specializzato: Rif. Tar. Campania 2016	h	0,20	29,94	5,99
	Operaio comune: Rif. Tar. Campania 2016	h	0,20	25,09	5,02
2	Materiali:				
	Loculo prefabbricato	cadauno	1	200,00	200,00
3	Nolo:				
	AutoGru Rif. Tar. Campania 2016	h	0,15	60,00	9,00
4	Trasporto:				
	(7 % di 2)	%	7	200,00	14,00
	Sommano:				234,01
	Per spese relative alla sicurezza 4%				9,36
	Sommano:				243,37
	Per spese generali: 15%				36,50
	Sommano:				279,87
	Per utile dell'Impresa: 10%				27,99
	TOTALE:				307,90
	PREZZO DI APPLICAZIONE:		**€./cadauno**	**€.**	**307,90**

INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA % 4,70

ANALISI - N. P. 02

Rivestimento di cornici e basamenti con lastre di pietra peperino spessore di cm 2, lavorate a faccia vista, fornite e poste in opera con malta cementizia, compreso la stuccatura dei giunti e l'eventuale staffatura, e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

N. ord.	V O C I	Unità di Misura	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO (Euro)	IMPORTO (Euro)
1	Mano d'opera:				
	Operaio specializzato: Rif. Tar. Campania 2016	h	0,45	29,94	13,47
	Operaio comune: Rif. Tar. Campania 2016	h	0,45	25,09	11,29
2	Materiali:				
	Marmo Peperino	mq	1	40,00	40,00
3	Nolo:				
	Furgone Rif. Tar. Campania 2016	h	0,25	60,00	15,00
4	Trasporto:				
	(7 % di 2)	%	7	40,00	2,80
	Sommano:				82,56
	Per spese relative alla sicurezza 1%				0,83
	Sommano:				83,39
	Per spese generali: 15%				12,51
	Sommano:				95,90
	Per utile dell'Impresa: 10%				9,59
	TOTALE:				105,53
	PREZZO DI APPLICAZIONE:		**€./cadauno**	**€.**	**105,53**

INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA % 29,99

ANALISI - N. P. 03

Sistemazione di chiusura dei loculi ed ossari in marmo con serratura speciale, incorporata e non visibile nel montante del battente, con chiusura a paletto o a mandata, con scrocco a cilindro, comprese le opere di piccola carpenteria quali staffette per consentire la chiusura a battita o altro sistema equivalente, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

N. ord.	V O C I	Unità di Misura	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO (Euro)	IMPORTO (Euro)
1	Mano d'opera:				
	Operaio specializzato: Rif. Tar. Campania 2016	h	0,07	29,94	2,10
	Operaio comune: Rif. Tar. Campania 2016	h	0,07	25,09	1,76
2	Materiali:				
	Serrature in Bronzo	cadauno	1	9,00	9,00
	Sommano:				12,85
	Per spese relative alla sicurezza 1%				0,13
	Sommano:				12,98
	Per spese generali: 15%				1,95
	Sommano:				14,93
	Per utile dell'Impresa: 10%				1,49
	TOTALE:				16,46
	PREZZO DI APPLICAZIONE:		**€./cadauno**	**€.**	**16,46**

INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA % 29,97